

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 225'000.00				
Objekt	Strassenerstellung Schaufelackerweg - Cheibenhölzliweg - Friedhofweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.10				Fr. 184'958.90
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 184'958.90
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 225'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -40'041.10
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.6370.01				Fr. 34'104.80
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 34'104.80
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 184'958.90
Total Einnahmen					Fr. 34'104.80
Nettoinvestition					Fr. 150'854.10
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1.14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	1.0053.6150.167	1.14010.01		3300.10	Fr. 150'854.10
Total der Nettoinvestition:					Fr. 150'854.10
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Arbeiten konnten im Rahmen des eingeholten Kredits abgeschlossen werden.</li> <li>- Anpassungen an der Beleuchtung wurden versehentlich im Jahr 2018 in die Erfolgsrechnung, und nicht über den Kredit verbucht. Dieser Betrag beläuft sich auf Fr. 4'096.15.</li> <li>- Der Kredit enthielt rund 10 % unvorhergesehenes, was Fr. 22'500.00 entspricht. Abzüglich der Kreditunterschreitung wurden somit rund Fr. 17'700.00 als unvorhergesehenes benötigt. Leider kann aufgrund der Aufstellung aus dem Antrag nicht eruiert werden, aus welchen Gründen es zu diesen Mehrausgaben kam.</li> <li>- Die Erschliessungsbeiträge über Fr. 34'104.80 wurden durch die Firma Rhyblick AG bezahlt.</li> <li>- An der Strasseninstandstellung haben sich das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigung mit Total Fr. 39'849.00 beteiligt.</li> <li>- Der Anteil der Firma Geissmann wurde direkt an einer Rechnung der Ernst Frey AG abgezogen. Der Betrag über Fr. 4'692.90 wurden zu Gunsten des Wasserwerks umgebucht.</li> </ul>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung Strassenerstellung Schaufelackerweg - Cheibenhölzliweg - Friedhofweg enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDE ZEININGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Der Leiter Finanzen

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die Kreditabrechnung Strassenerstellung Schaufelackerweg - Cheibenhölzliweg - Friedhofweg geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen,

**FINANZKOMMISSION ZEININGEN**  
Der Präsident

Die Aktuarin

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zeiningen hat am 03. Dezember 2020 die Kreditabrechnung Strassenerstellung Schaufelackerweg - Cheibenhölzliweg - Friedhofweg genehmigt.

Gemeinde Zeiningen, 03. Dezember 2020

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 365'000.00				
Objekt	Leitungsverlegung Wasserleitung Schaufelackerweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017				
<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7101.5030.03				Fr. 252'470.55
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 20'088.85
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 272'559.40
<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
Verpflichtungskredit					Fr. 365'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -92'440.60
<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 252'470.55
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 252'470.55
<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
Übertrag von Konto	1.14071.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	1.0053.7101.001	14031.01		3300.31	Fr. 252'470.55
Total der Nettoinvestition:					Fr. 252'470.55
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6</b>	<b>Erläuterungen</b>				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass die Arbeiten rund Fr. 92'000.00 unter dem Kredit abgeschlossen werden konnten, hängt hauptsächlich mit der Tatsache zusammen, dass die Richtofferte für das Bohrverfahren um diese Fr. 100'000.00 höher war. Die Vergabe unter dem Richtwert ergab Einsparungen beim Leitungsbau Wasser und auch Abwasser.</li> <li>- Allgemein waren die offerierten Preise mit der Ausschreibung einiges Günstiger als gerechnet. Dies auch aufgrund der Tatsache, dass für die Kreditberechnung für Einzelobjekte gerechnet wurde.</li> <li>- Während der Projektphase wurde beschlossen, dass sich das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigung an der Strasseninstandstellung beteiligt.</li> <li>- Die Firma Geissmann hat sich an den Grabarbeiten mit Fr. 4'682.90 beteiligt, da sie den Kanal für die Verlegung von TV-Leitungen genutzt haben.</li> </ul>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung Leitungsverlegung Wasserleitung Schaufelackerweg enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDE ZEININGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Der Leiter Finanzen

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die vorliegende Kreditabrechnung Leitungsverlegung Wasserleitung Schaufelackerweg geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen,

**FINANZKOMMISSION ZEININGEN**  
Der Präsident

Die Aktuarin

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zeiningen hat am 03. Dezember 2020 die Kreditabrechnung Leitungsverlegung Wasserleitung Schaufelackerweg genehmigt.

Gemeinde Zeiningen, 03. Dezember 2020

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 420'000.00				
Objekt	Leitungsneubau Sauberwasserleitung Schaufelackerweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017				
<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.04				Fr. 343'831.45
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 27'149.05
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 370'980.50
<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
Verpflichtungskredit					Fr. 420'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -49'019.50
<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 343'831.45
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 343'831.45
<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	1.0053.7201.001	14032.01		3300.31	Fr. 343'831.45
Total der Nettoinvestition:					Fr. 343'831.45
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6</b>	<b>Erläuterungen</b>				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass die Arbeiten rund Fr. 50'000.00 unter dem Kredit abgeschlossen werden konnten, hängt hauptsächlich mit der Tatsache zusammen, dass die Richtofferte für das Bohrverfahren um rund Fr. 100'000.00 höher war. Die Vergabe unter dem Richtwert ergab Einsparungen beim Leitungsbau Wasser und Abwasser.</li> <li>- Allgemein waren die offerierten Preise mit der Ausschreibung einiges Günstiger als gerechnet. Dies auch aufgrund der Tatsache, dass für die Kreditberechnung für Einzelobjekte gerechnet wurde.</li> <li>- Während der Projektphase wurde beschlossen, dass sich das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigung an der Strasseninstandstellung beteiligt.</li> </ul>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung Leitungsneubau Sauberwasserleitung Schaufelackerweg enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDE ZEININGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Der Leiter Finanzen

Gemeinde Zeiningen,

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die Kreditabrechnung Leitungsneubau Sauberwasserleitung Schaufelackerweg geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen,

**FINANZKOMMISSION ZEININGEN**  
Der Präsident

Die Aktuarin

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zeiningen hat am 03. Dezember 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Zeiningen, 03. Dezember 2020

**GEMEINDERAT ZEININGEN**  
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin