

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr.400'000.00				
Objekt	Erneuerung der Trafostation TS Winkel und Juchgasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2018				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	8711.5040.01				Fr. 399'851.00
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 32'110.40
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 431'961.40
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 400'000.00
Kreditüberschreitung					Fr. 31'961.40
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 399'851.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 399'851.00
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14074.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	- Hochbauten	1.0000.8711.004	1.14044.01	3300.41	Fr. 399'851.00
	- Mobilien				
	- Tiefbauten				
Total der Nettoinvestition:					Fr. 399'851.00
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Gemäss Kostenaufstellung waren für die Arbeiten an der Mittelspannungsanlage CHF 265'070.00 inkl. Montagearbeiten vorgesehen. Die Bauabrechnung des Ingenieurs zeigt nun Kosten für Lieferung und Montage von Verteilanlagen und Apparate über CHF 308'308.60, was Mehrkosten von CHF 43'238.60 entspricht.					
Anpassungen, welche erst während der Umbauphase festgestellt und gebaut wurden:					
- Notbeleuchtung inkl. Anpassungsarbeiten (CHF 4'293.55)					
- Signalverbindungen zwischen den Schutzgräben (CHF 3'500.00)					
Bauliche Mehrkosten gegenüber der Kostenaufstellung:					
- Batterieanlage CHF 1'030.25					
- Ausbau Steuerschrank CHF 993.20					
- Defekte Muffen beim Niederspannungskabel ersetzen CHF 3'200.00					
- Messgerät für Niederspannungsumleitung CHF 500.00					
- Projektierung und Ausführung Netzumschaltung bei Trafo-Auswechslung CHF 2'000.00					
- Planvorlagen Starkstrominspektorat CHF 1'304.45					
Die Arbeitsstunden des Betriebsleiters waren in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt (CHF 5'747.25).					
Mehrkosten des Ingenieurs von CHF 8'480.50 gegenüber Kostenaufstellung.					
Der Einwohnergemeinde wurden Kosten im Zusammenhang mit der Strassenbeleuchtung über CHF 8'350.00 weiterverrechnet.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Zeiningen,

GEMEINDE ZEININGEN
ABTEILUNG FINANZEN

Der Leiter Finanzen

Gemeinde Zeiningen,

GEMEINDERAT ZEININGEN
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen,

FINANZKOMMISSION ZEININGEN
Der Präsident

Die Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zeiningen hat am 04.12.2019 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Zeiningen,

GEMEINDERAT ZEININGEN
Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin